

## 2023年修缮项目竣工结算审计汇总 (截止至2024年3月5日)

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
1	科技楼一层实验室改造项目	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	262,000.00	261,830.23	232,096.83	已审结	
2	幼儿园户外标识、粉刷柱子	中安建华建设工程有限公司	80,750.61	77,567.12	64,601.65	已审结	
3	北京企业低碳运营战略研究基地2021年房屋修缮改造工程 (经管楼704)	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	129,714.89	129,506.65	123,916.24	已审结	
4	测试楼311房间及主楼114房间实验室环境改造装修工程	北京市八达岭金宸建筑集团有限公司	180,000.00	179,139.88	178,940.05	已审结	
5	地下空间改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	100,000.00	99,130.96	89,696.32	已审结	
6	社区服务中心屋面防水、遮雨棚等整修工程	中安建华建设工程有限公司	145,000.00	144,750.99	118,952.71	已审结	
7	田径场看台北侧蓄水池盖板拆改工程	华北铁建建设有限公司	59,000.00	58,874.92	58,025.40	已审结	
8	4斋留学生公寓学生宿舍粉刷及宿舍刷漆工程	北京天利荣达建设工程有限公司				已退回	
9	家属区垃圾楼路面、大门、遮雨棚改造工程	北京吉顺建筑工程有限公司	96,000.00	95,956.16	95,382.01	已审结	
10	火灾自动报警信息联网传输改造	北京星联众合科技有限公司	90,822.00	90,373.54	80,830.25	已审结	
11	110kV变电站周边步道砖整修更换	北京万博装饰工程有限公司	210,000.00	209,976.88	195,326.89	已审结	
12	主楼南侧三层 (309-324房间) 屋面防水整修	北京万博装饰工程有限公司	298,000.00	297,225.11	273,103.73	已审结	
13	管理学院701、1209室维修工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	160,000.00	157,552.49	135,705.39	已审结	
14	16斋安防系统改造	北京时代恒安技术服务有限责任公司	214,238.54	213,606.91	209,530.31	已审结	
15	学生公寓2斋及其他研究生宿舍粉刷工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	238,868.61	238,868.61	230,574.21	已审结	
16	周转房粉刷维修工程 (50栋206、38栋317、7栋211、9栋210)	华诚建设集团股份有限公司	145,693.00	121,174.14	104,268.80	已审结	
17	教学区庭院、绿化及木栈道整修工程	北京万博装饰工程有限公司	290,000.00	287,679.92	251,019.49	已审结	
18	鸿博园食堂水吧设施用电增容改造工程	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	292,323.00	278,484.06	261,292.00	已审结	
19	北京科技大学9m+12m组合式暂存柜基础工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	98,453.10	98,248.11	92,387.14	已审结	
20	幼儿园燃气改造	退回				已退回	
21	幼儿园内排水干管维修工程	北京六路通环保科技有限公司	90,416.97	81,981.04	78,239.00	已审结	
22	主楼北侧、教工礼堂等教学区零星铺装改造	北京市八达岭金宸建筑集团有限公司	247,000.00	239,005.36	228,139.34	已审结	
23	粉末冶金与先进陶瓷研究所工程实践楼1期404房间装修改造	华北铁建建设有限公司	22,000.00	21,893.56	20,447.63	已审结	
24	体育场馆管理中心厕所、过道瓷砖淋雨设施修缮工程	北京万博装饰工程有限公司	139,000.00	139,362.19	122,127.97	已审结	
25	科技楼701、708修缮项目	华北铁建建设有限公司	228,000.00	263,456.58	253,608.26	已审结	

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
26	科技楼807修缮工程项目	华北铁建建设有限公司	110,000.00	109,606.50	83,474.71	已审结	
27	经管楼810B 812室拆分改造及修缮工程	北京万博装饰工程有限公司	89,200.00	77,050.62	62,489.02	已审结	
28	20栋屋面树脂瓦更换及防水整修 (平改坡屋面)	华北铁建建设有限公司	275,000.00	244,162.26	214,742.52	已审结	
29	主楼南侧四层屋面防水整修	华北铁建建设有限公司	298,000.00	297,225.11	293,963.39	已审结	
30	昌平创新园西区临建装修改造	北京万博装饰工程有限公司				已退回	
31	鸿博园后厨灯具、风口更换工程(油烟喷淋净化系统改造配套)	北京人防电气安装工程有限责任公司	219,000.00	213,423.89	169,891.75	已审结	
32	鸿博园后厨吊顶更换工程(油烟喷淋净化系统改造配套)	中安建华建设工程有限公司	296,000.00	291,070.72	274,444.43	已审结	
33	主楼外墙整修工程 (分体空调拆装移位)	北京大田机电设备安装工程有限公司	205,000.00	205,003.76	202,903.17	已审结	
34	理化楼外墙整修工程 (分体空调拆装移位)	北京大田机电设备安装工程有限公司	94,800.00	94,807.55	93,345.01	已审结	
35	学生公寓3斋、9斋浴水换热站系统检修	北京大田机电设备安装工程有限公司				已退回	
36	无线覆盖系统工程13斋9-13	北京中恒建安工程有限公司	255,429.80	255,429.80	255,079.47	已审结	
37	重要回信展览室拆除改造	北京万博装饰工程有限公司	95,000.00	94,912.02	91,844.08	已审结	
38	文法楼外墙修补工程	北京正升建设工程有限公司	115,717.08	115,717.08	107,128.93	已审结	
39	北京科技大学40栋屋面树脂瓦更换及防水整修	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	295,000.00	294,676.53	235,501.30	10月9日	10月23日
40	金工实习基地东侧步行道改造	华北铁建建设有限公司	190,000.00	182,740.00	170,392.53	补充资料	
41	家属区25、37栋北侧步道砖整修	中安建华建设工程有限公司	260,000.00	259,904.43	238,235.06	已审结	
42	家属区方砖路面零星维修	中安建华建设工程有限公司	200,000.00	197,916.60	168,557.65	已审结	
43	北侧物美小楼二层公共卫生间整修及楼道粉刷	中安建华建设工程有限公司	216,000.00	126,584.99	106,875.69	已审结	
44	校医院核酸检测用房改造	中安建华建设工程有限公司	276,000.00	244,472.66	192,069.86	已审结	
45	家属楼楼梯踏步安装护角工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	123,193.89	123,085.70	122,557.13	10月13日	10月16日
46	居委会自行车棚活动室工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	280,000.00	288,342.57	281,672.61	10月13日	10月16日
47	科技楼4层北区装修改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	285,000.00	284,149.45	225,108.98	10月23日	10月26日
48	科技楼5层卫生间及水房装修改造工程	中安建华建设工程有限公司	221,536.50	212,584.34	189,536.61	10月23日	10月3日
49	北京科技大学外国语会议中心酒楼三层改办公用房工程	北京万博装饰工程有限公司	149,800.00	164,344.66	146,604.00	10月17日	10月19日
50	9斋屋面防水	北京万博装饰工程有限公司	294,500.00	294,388.49	268,426.35	9月22日	10月9日
51	保卫处屋面防水维修	北京吉顺建筑工程有限公司	77,214.66	75,900.33	73,660.10	10月9日	10月10日
52	本科教学实验室关于拟排除安全隐患的硬件设施改造	中安建华建设工程有限公司	275,589.42	275,480.59	259,432.57	10月17日	10月18日
53	学生公寓地下车库出入口外墙维修	北京万博装饰工程有限公司	98,000.00	97,929.71	89,873.00	10月18日	10月23日

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
54	学生公寓公共浴室隔断安装	北京美兴达建筑工程有限公司	254,000.00	253,115.17	236,030.00	10月18日	10月23日
55	幼儿园西侧围栏安装	北京万博装饰工程有限公司	181,000.00	179,653.44	170,780.05	同未报结算有交 回待审	
56	智慧教室环境改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	260,000.00	258,865.97	241,652.14	已发初审意见	
57	主楼屋面挑檐防水整修	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	296,000.00	295,494.76	275,465.89	已审结	
58	办公楼楼梯间、三层走廊粉刷及三层开水间改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	288,700.00	288,665.87	255,222.22	已发初审意见	
59	科技楼2层大开间西侧数据中心机房装修改造	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	198,375.98	196,849.34	185,664.56	已发初审意见	
60	48、49栋西侧及五环广场北侧透水砖等路面改造工程	华北铁建建设有限公司	250,000.00	245,812.38	188,909.07	已发初审意见	
61	经管楼、鸿博园应急照明安装工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	297,225.01	297,189.30	292,583.32	已审结	
62	方舱隔离点建设工程	北京吉顺建筑工程有限公司	255,365.94	254,241.19	226,632.66	11月13日	11月22日
63	国际处留学生公寓、多功能厅局部粉刷及台阶整修、漏雨维修工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	129,701.00	129,674.99	115,571.22	11月13日	11月22日
64	网络楼外墙防水整修工程	北京美兴达建筑工程有限公司	230,000.00	229,784.35	220,560.43	11月17日	11月28日
65	五环广场喷泉维修及冶金楼、学生活动中心等其它零星维修	华北铁建建设有限公司	162,000.00	161,854.85	131,591.76	已审结	
66	学生公寓10-12斋、化生楼北侧（学生公寓1斋南侧）紫藤廊架改造工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	173,000.00	171,443.76	156,753.00	已审结	
67	工业互联网研究实验环境及卫生间等装修改造工程	北京万博装饰工程有限公司				同未报结算有交 回待审	
68	外国语学院办公室及房间维修改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	86,218.61	86,218.61	60,562.79	已审结	
69	外语学院101、114、108、106、109、110、112、104、103、305、206、207房间装修改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	199,902.00	185,804.07	161,931.83	已审结	
70	外语学院107、113、115、108、305、302教室及卫生间维修工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	125,639.96	121,573.30	114,232.26	已审结	
71	主楼324、318、505房间修缮改造	北京万博装饰工程有限公司	159400	174,754.93	164,004.08	已审结	
72	自行车充电桩安装	北京人防电气安装工程有限责任公司	63517.79	62,844.78	58,123.62	已审结	
73	科技楼2层大开间西侧数据中心机房电力增容	北京人防电气安装工程有限责任公司	199375.08	158,929.51	153,483.84	已审结	
74	机械动力学性能测试与分析实验室电力改造工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	288000	226,716.13	223,411.90	已审结	
75	教学办公区疏散指示标志及应急灯维修工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	199692	195,214.19	188,206.32	已审结	
76	培训楼楼道及宿舍粉刷工程	北京吉顺建筑工程有限公司	295,616.00	168,706.34	154,615.94	12月8日	12月13日
77	南二门道路拓展及新做排水管线等拆改工程	北京金基成建设工程有限公司	220,000.00	219,713.95	190,006.18	已审结	
78	实验楼水泵房等实验室改造	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	250000	249,420.84	220,354.66	已审结	

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
79	经管楼屋面防水	北京天利荣达建设工程有限公司	295,707.44	295,707.44	293,433.97	12月18日	12月20日
80	主楼183房间电气电路改造工程	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	106,428.00	106,422.70	104,051.00	12月18日	12月21日
81	工程实践基地二期电外线改造及电外线拆除工程	北京人防电气安装工程有限责任公司				补充资料	
82	方兴大厦19间房屋的隔断装修改造	北京吉顺建筑工程有限公司	289,500.00	289,495.87	282,586.40	2023年12月28日	2024年1月4日
83	创新苑西侧平房屋面面板更换维修工程	北京吉顺建筑工程有限公司	262284.57	258,921.33	242,088.15	12月28日	1月4日
84	期刊中心会议室、楼梯间整体改造	北京万博装饰工程有限公司	288000	287,903.44	260,479.56	2024年1月11日	2024年1月16日
85	国家科学中心特殊地域天桥改造项目	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	225,000.00	223,163.80	211,057.34	已审结	
86	北京科技大学大数据实验室装修改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	290,000.00	289,995.72	274,023.14	已审结	
87	昌平创新园学生公寓粉刷工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	130,000.00	128,907.54	125,492.26	已审结	
88	2022年昌平创新园学生公寓粉刷维修工程	华诚建设集团股份有限公司	285,000.00	284,379.34	272,932.65	已审结	
89	昌平创新园西区代征绿地硬化道路拆除工程-绿化带部位	华诚建设集团股份有限公司	80,000.00	79,987.63	77,752.59	已审结	
90	昌平创新园西区临建围栏工程	华诚建设集团股份有限公司	298,000.00	297,762.09	292,721.20	已审结	
91	昌平创新园西区临时建筑拆除工程	北京兴朝建筑工程有限公司	138,500.00	138,500.00	138,500.00	已审结	
92	昌平创新园专家公寓外墙防水维修工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	90,000.00	87,756.28	80,752.69	10月17日	10月20日
93	昌平创新园学生宿舍粉刷、阳台保温新做工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	197,000.00	195,868.91	166,250.58	10月17日	10月20日
94	国家科学中心主楼B档案室消防柜式灭火系统	北京科安达北京科安达消防工程有限公司	93,958.02	93,958.02	81,962.58	10月10日	10月30日
95	国家科学中心五号实验站电增容工程	北京星远福源电力设备安装有限公司	195,607.75	192,239.20	186,588.86	10月18日	10月23日
96	北京科技大学沙河校区主楼A座一层大车间地面及实验室电气工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	290,000.00	288,159.25	233,934.78	10月18日	10月23日
97	国家科学中心极端多因素试验站配电改造	北京人防电气安装工程有限责任公司	298,600.00	298,522.85	292,506.80	11月9日	11月23日
98	昌平校区4#配电室更换电容器、电容接触器、蓄电池等工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	289,922.31	289,922.31	280,208.60	11月10日	11月23日
99	昌平校区1#、5#配电室更换电容器、电容接触器、蓄电池等工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	283,540.70	283,514.19	272,848.33	11月10日	11月23日
100	昌平创新园区A座四、五层强电源改造工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	298,000.00	297,956.23	290,336.19	11月1日	12月5日
101	国家科学中心机房空调及多相流实验站配电改造工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	100,249.28	89,977.82	87,153.71	11月1日	12月5日
102	人工智能研究院公共用房装修改造工程 (办公场地)	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	299457.27	298,937.18	279,728.64	11月27日	12月4日
103	培训公寓装修改造无线网覆盖工程	北京中恒建安工程有限公司	286317.12	286,317.12	262,364.61	已审结	
104	管庄校区学生公寓(培训公寓)装修改造消防维修改造项目	北京达安顺消防科技有限公司	124138.69	124,138.69	73,593.50	2023年12月28日	2024年1月15日
105	管庄校区学生公寓(培训公寓)装修改造、管庄校区9号学生公寓卫生间改造及楼体电路改造安防系统改造	北京时代恒安技术服务有限责任公司	83419.75	83,419.75	73,188.81	2023年12月28日	2024年1月15日

序号	工程名称	施工单位	合同价 (元)	原报金额	送审金额 (元)	报审日期	审结日期
106	管庄校区学生-食堂一层配电柜更换工程	北京中福顺达电气设备安装有限公司	60,000.00	64,303.40	53,777.77	已审结	
107	管庄校区京科、食堂电缆敷设及配电柜安装工程	北京中福顺达电气设备安装有限公司	165,000.00	171,920.03	158,444.14	已审结	
108	学生公寓10号楼1-5层公共照明、应急灯、导向灯改造工程	北京中福顺达电气设备安装有限公司	86000	85,120.51	77,822.16	已审结	
109	管庄校区学生-食堂二层大厅电气检修	北京中福顺达电气设备安装有限公司	70000	70,841.63	59,133.78	已审结	
110	学生一食堂二层操作间电气系统改造	北京中福顺达电气设备安装有限公司	199600	207,186.51	193,747.69	已审结	
111	西三旗中试基地厂房屋顶防水工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	238,848.29	221,859.26	207,738.65	10月17日	10月19日
112	西三旗校区4号厂房（餐厅）中央空调安装工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	120,000.00	119,978.48	108,102.93	11月14日	11月22日
113	西三旗1号厂房一层电路改造	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	299,820.36	299,575.33	299,575.33	12月16日	12月22日