

2024年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2024年11月20日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价(元)	原报金额	送审金额(元)	报审日期	过程状态	审结日期
		项目总计		46618039.83	47285938.41	46314081.87			
		30万以上大型修缮项目		28601733.35	29528952.4	30265290.19			
1	2401	科技史与文化遗产研究院科研用房改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	3,282,381.69	3,767,358.30	3,709,119.45	2024年1月13日	已审结	2024年4月19日
2	2402	北京科技大学周转房整修改造工程（2022年第一批）	北京永成伟业装饰工程有限公司	895,803.82	921,998.88	862,692.92	2023年11月30日	已审结	2024年1月19日
3	2403	田径场看台维修工程（网架、室外台阶等改造）	北京博弘建设有限公司	1,553,791.68	1,553,791.68	1,406,730.61	2023年12月19日	已审结	2024年4月9日
4	2404	土木楼卫生间整修改造工程	中工建业（北京）建设有限公司	1,125,007.87	1,077,077.24	1,062,593.46	2024年3月25日	已审结	2024年4月24日
5	2405	3斋浴水换热站改造	中誉建业建筑（北京）有限公司	1,915,056.65	2,270,732.80	2,198,911.31	2023年12月15日	已审结	2024年3月4日
6	2406	北京科技大学4斋留学生公寓公共盥洗室改造	中工建业（北京）建设有限公司	881,631.97	969,647.84	934,450.20	2023年6月21日	已审结	2024年7月10日
7	2407	昌平创新园（西区）教学办公区室内及周界安防系统建设一期	北京中科晟宇科技有限公司	2,346,427.84	2,357,869.44	2,357,341.05	2024年6月21日	已审结	2024年7月10日
8	2408	昌平创新园西区公共区域及周界安全防范系统建设项目	北京中科晟宇科技有限公司	2,294,356.94	2,286,326.75	2,286,111.82	2024年6月21日	已审结	2024年7月10日
9	2409	鸿博园北至西门出口段污水管线维修	北京永盛天熙建筑工程有限公司	486,005.13	647,318.54	639,009.86	2024年5月13日	2024年9月2日已反馈归口部门补充变更洽商资料	
10	2410	北库房改造工程	北京睿智兴业建筑装饰工程有限公司	454,240.01	454,697.97	433,675.34	2024年6月19日	已审结	2024年8月25日
11	2411	理化楼、办公楼、金物楼外墙整修	北京正方新辰建筑工程有限公司	3,103,266.56	3,554,899.30	3,278,728.68	2024年6月19日	已审结	2024年9月27日
12	2412	文法楼、校医院等火灾自动报警系统建设与改造	北京军威宇诚建筑工程有限公司	476,193.28	510,154.04	481,491.74	2024年7月30日	已审结	2024年8月15日
13	2413	图书馆密集书库建设配套基础条件	北京天汇亿通建设工程集团有限公司	544,055.35	682,399.20	533,705.64	2024年7月30日	已审结	2024年8月15日
14	2414	围墙改造工程（一期）	北京天狼建筑工程有限公司	2,648,782.67	1,846,224.24	1,750,583.94	2024年8月1日	已审结	2024年9月9日
15	2415	学生公寓13斋西侧外挂楼梯整修工程	北京吉顺建筑工程有限公司	298,000.00	297,895.28	2,943,560.09	2024年9月20日	审核中	
16	2416	工程实践基地（一期）地下一层至四层实验室内部改造工程	中工建业（北京）建设有限公司	3,196,146.05	3,052,252.10	2,151,374.82	2024年9月23日	11/13 反馈初审意见	
17	2417	西区室外工程质量检测	北京陆建鸿兴质量检测有限公司	19,620.00	19,620.00	19,620.00	2024年9月23日	已审结	2024年10月9日
18	2418	西区锅炉房天然气安装工程	北京红河伟业市政工程有限公司	165,914.00	165,914.00	160,818.34	2024年9月23日	已审结	2024年10月9日
19	2419	教育部材料服役安全科学中心西区绿化	北京市园林设计工程有限公司	2,915,051.84	3,092,774.80	3,054,770.92	2024年10月9日	已审结	2024年10月29日
		2023年度自审修缮项目		981795.73	967687.44	859807.11			
1	2023 B40	金工实习基地东侧步行道改造	华北铁建建设有限公司	190,000.00	182,740.00	170,392.53	2023年9月4日	2024年11月20日 反馈第二次 审计意见	
2	2023 B56	智慧教室环境改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	260,000.00	258,865.97	241,652.14	2023年10月24日	已审结	2024年10月17日
3	2023 B59	科技楼2层大开间西侧数据中心机房装修改造	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	198,375.98	196,849.34	185,664.56	2023年11月3日	已审结	2024年7月11日
4	2023 B60	48、49栋西侧及五环广场北侧透水砖等路面改造工程	华北铁建建设有限公司	250,000.00	245,812.38	188,909.07	2023年11月3日	已审结	2024年7月11日
5	2023 G3	管庄校区学生公寓（培训公寓）装修改造、管庄校区9号学生公寓卫生间改造及楼体电路改造安防系统改造	北京时代恒安技术服务有限责任公司	83,419.75	83,419.75	73,188.81	2023年12月8日	已审结	2024年9月14日
		自审修缮项目		17,034,510.75	16,789,298.57	15,188,984.57			
1	B1	学生“一站式”服务大厅装修改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	288,551.82	287,987.15	255,932.77	2024年3月11日	已审结	2024年3月19日

2024年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2024年11月20日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价(元)	原报金额	送审金额(元)	报审日期	过程状态	审结日期
2	B2	教工住宅19栋平改坡屋面树脂瓦更换及檐沟防水整修	华北铁建建设有限公司	297,051.14	294,672.05	266,696.28	2024年1月11日	已审结	2024年1月17日
3	B3	教工住宅45栋平改坡屋面树脂瓦更换工	华北铁建建设有限公司	285,455.00	285,340.20	252,850.19	2024年1月16日	已审结	2024年1月17日
4	B4	家属区楼宇(26栋)外墙保温改造	北京合元盛建设工程有限公司	249,436.00	249,281.66	217,881.00	2024年1月23日	已审结	2024年1月23日
5	B5	家属楼49栋22层屋面防水整修	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	250,000.00	251,453.67	231,403.51	2024年2月26日	已审结	2024年2月28日
6	B6	逸夫科技馆水电外线改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	288,500.00	286,482.62	261,189.08	2024年2月16日	已审结	2024年4月7日
7	B7	校医院CB、CT室防辐射工程	山东铅盾射线防护材料有限公司	95,217.26	95,217.26	92,182.09	2024年3月18日	已审结	2024年3月19日
8	B8	41栋平改坡屋面树脂瓦更换及防水整修	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	282,698.93	282,698.93	276,497.00	2024年3月19日	已审结	2024年3月25日
9	B9	体育馆东北角公共卫生间改造	北京万博装饰工程有限公司	298,000.00	297,725.27	283,175.83	2024年3月19日	已审结	2024年3月22日
10	B10	学生公寓5斋、9斋无线网络信号覆盖供电电源改造工程	盛隆电气集团电力工程有限公司	80,000.00	62,463.01	56,221.51	2024年3月19日	已审结	2024年3月25日
11	B11	教工住宅35、37、51栋二次供水改造外电源工程	盛隆电气集团电力工程有限公司	160,000.00	160,000.00	135,160.11	2024年3月19日	已审结	2024年3月25日
12	B12	友谊餐厅办公室装修改造工程	北京智海建设有限公司	277,164.24	277,164.24	191,812.95	2024年3月19日	已审结	2024年3月22日
13	B13	幼儿园安防外线	北京中电中天电子工程有限公司	194,485.33	194,467.06	136,441.21	2024年3月27日	已审结	2024年3月27日
14	B14	幼儿园消防外线	北京科安达消防工程有限公司	116,196.50	121,297.39	108,653.85	2024年3月27日	已审结	2024年3月27日
15	B15	北京科技大学昌平创新园东区主楼人防验收整改	北京建刚诚艺通风设备有限公司	113,678.00	113,678.00	113,678.00	2024年3月27日	已审结	2024年3月27日
16	B16	13斋9-13层安防系统改造	北京时代恒安技术服务有限责任公司	118,083.65	118,083.65	115,604.59	2024年3月27日	已审结	2024年3月28日
17	B17	办公楼109B、112、113、114房间装修改造、改电、走线等修缮项目	北京吉顺建筑工程有限公司	75,743.00	75,734.51	68,931.40	2024年4月1日	已审结	2024年4月4日
18	B18	4斋国际学生公寓暑期房间修缮	北京吉顺建筑工程有限公司	119,657.00	119,657.50	112,341.71	2024年4月1日	已审结	2024年4月4日
19	B19	50栋女儿墙整修	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	294,544.89	214,845.71	193,229.77	2024年4月1日	已审结	2024年5月7日
20	B20	21栋、22栋楼外教公寓装修改造项目	北京美兴达建设工程有限公司	258,300.00	255,887.76	216,426.89	2024年4月18日	已审结	2024年4月22日
21	B21	工程实践中心424实验室(电气)工程	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	129,930.35	129,929.95	126,409.63	2024年4月23日	已审结	2024年5月7日
22	B22	土木与资源工程学院215、314装修工程	北京天利荣达建设工程有限公司	97,294.52	96,024.52	73,819.50	2024年4月23日	已审结	2024年5月7日
23	B23	北京科技大学4斋留学生公寓公共盥洗室改造	北京万博装饰工程有限公司	169,020.24	168,604.83	161,476.26	2024年4月30日	已审结	2024年5月7日
24	B24	冶金楼、万秀园消防应急照明系统	北京京电伟业电力工程有限公司	294,778.28	289,980.27	210,984.82	2024年4月30日	已审结	2024年5月7日
25	B25	科研院、科转院办公室装修	华诚建设集团有限公司	258,000.79	257,911.23	251,072.33	2024年5月7日	已审结	2024年5月24日
26	B26	工程实践基地一期302、202、206水电改造	中工建业(北京)建设有限公司	123,847.18	139,479.83	119,659.38	2024年5月10日	与实践基地一期改造工程一起审结	
27	B27	机械工程学院机器人科创班学生活动室修缮工程	华诚建设集团有限公司	65,000.00	64,961.34	59,187.73	2024年5月16日	已审结	2024年6月20日

2024年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2024年11月20日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价(元)	原报金额	送审金额(元)	报审日期	过程状态	审结日期
28	B28	主楼283办公室装修改造工程项目	北京正升建设工程有限公司	98,766.27	98,766.27	85,723.98	2024年5月16日	已审结	2024年6月20日
29	B29	空调、网络改造--空调施工(科转院)	北京大田机电设备安装工程有限公司	68,000.00	67,918.79	63,435.14	2024年5月16日	已审结	2024年5月24日
30	B30	机器人工程本科教学实验室改造工程	北京万博装饰工程有限公司	73,500.00	73,259.17	69,340.12	2024年5月17日	已审结	2024年5月24日
31	B31	机械工程学院思创实验室修缮工程	北京天利荣达建设工程有限公司	109,711.27	109,699.31	97,925.63	2024年6月3日	已审结	2024年6月11日
32	B32	图书馆东楼106、409修缮改造	中洲恒业(北京)建筑工程有限公司	99,000.00	98,559.57	82,440.33	2024年6月3日	已审结	2024年6月11日
33	B33	实践基地一期601实验室改造工程	中装华泰(北京)装饰工程有限公司	179,000.00	176,779.79	162,688.51	2024年6月11日	与实践基地一期改造工程一起审结	
34	B34	土木楼916实验室改造	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	69,924.15	72,863.14	65,450.97	2024年6月11日	已审结	2024年6月17日
35	B35	主楼500修缮改造工程	北京天利荣达建设工程有限公司	89,800.00	89,777.28	80,564.40	2024年5月27日	已审结	2024年6月20日
36	B36	44栋屋面树脂瓦更换及防水整修(平改坡屋面)	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	298,000.00	297,471.52	292,984.22	2024年5月24日	已审结	2024年6月18日
37	B37	自动化学院(工业互联网研究院)-办公区改造工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	294,209.11	286,577.61	255,706.30	2024年6月11日	已审结	2024年6月18日
38	B38	化生学院工程实践中心612装修工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	72,000.00	72,611.04	57,480.92	2024年6月28日	已审结	2024年9月3日
39	B39	固体化学研究所609-620装修工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	290,622.47	237,049.61	210,776.53	2024年6月28日	已审结	2024年9月3日
40	B40	足球场及周边安防系统线路改造工程	北京时代恒安技术服务有限责任公司	141,719.91	141,719.89	132,310.85	2024年6月28日	11/01 已反馈初审意见	
41	B41	学生公寓1斋、7斋地下室防水维修工程	东方雨虹建设工程有限公司	288,336.18	283,303.64	265,763.09	2024年7月10日	已审结	2024年9月14日
42	B42	学生公寓7斋地下一层防水维修工程	东方雨虹建设工程有限公司	158,826.80	154,493.12	121,345.16	2024年7月10日	已审结	2024年9月14日
43	B43	消防设施维修改造	金舟消防工程(北京)股份有限公司	186,909.70	186,892.56	174,018.95	2024年7月10日	已审结	2024年9月20日
44	B44	车辆工程系本科教学实验室改造、研究生工作室电改造	北京天利荣达建设工程有限公司	186,729.47	168,921.73	127,891.53	2024年7月11日	已审结	2024年7月18日
45	B45	主楼600房间修缮改造工程	中洲恒业(北京)建筑工程有限公司	98,891.00	98,740.76	91,039.77	2024年7月12日	已审结	2024年7月18日
46	B46	化生楼智慧教室建设	中洲恒业(北京)建筑工程有限公司	64,238.00	64,162.80	56,195.03	2024年7月12日	已审结	2024年7月18日
47	B47	科技楼116房间修缮工程	北京万博装饰工程有限公司	238,972.81	238,793.96	227,434.33	2024年9月5日	已审结	2024年9月23日
48	B48	主楼北侧一、二、三层公共区域、室内空间及科研实验室粉刷、修缮工程	北京启源汇和建设工程有限公司	294,615.47	294,600.44	288,213.32	2024年9月11日	已审结	2024年10月21日
49	B49	西北角停车场地面硬化	北京美兴达建设工程有限公司	288,810.45	288,801.19	285,870.12	2024年9月13日	已审结	2024年9月24日
50	B50	周转房(7栋209 32栋304 38栋216 50栋405)整修改造工程	北京万博装饰工程有限公司	299,500.00	299,491.43	288,817.81	2024年9月26日	已审结	2024年10月10日

2024年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2024年11月20日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价(元)	原报金额	送审金额(元)	报审日期	过程状态	审结日期
51	B51	周转房(3栋306、4栋105、7栋308、20栋202)整修改造工程	华北铁建建设有限公司	299,000.00	298,990.43	287,573.91	2024年9月26日	审核中	
52	B52	理学楼化学分析测试中心水电改造项目	北京华宇铭通科技有限公司	296,939.53	296,439.53	209,360.39	2024年9月26日	2024年10月14日 已发布初审意见	
53	B53	体育馆1116、1119、1120、1228等办公用房装修改造工程	北京万博装饰工程有限公司	253,000.00	252,777.76	200,911.42	2024年10月12日	2024年10月21日 已反馈初稿意见	
54	B54	23、24栋东侧场地铺装、绿化等改造工程	北京美兴达建设工程有限公司	290,476.26	290,437.91	289,780.37	2024年10月14日	已审结	2024年10月24日
55	B55	家属区楼宇(27栋)外墙保温改造	北京正升建设工程有限公司	243,580.00	222,931.47	212,320.31	2024年10月14日	已审结	2024年10月21日
56	B56	固体化学研究所楼顶机位安装工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	177,340.50	177,340.50	159,308.40	2024年10月14日	审核中	
57	B57	万秀园新增燃气表改造	北京国成市政工程有限公司	180,061.62	222,306.39	179,566.51	2024年10月14日	已审结	2024年10月18日
58	B58	科大天工大厦地下垃圾房及洗碗间改造工程	华诚建设集团股份有限公司	169,623.53	186,050.58	183,336.78	2024年10月16日	已审结	2024年11月20日
59	B59	主楼296房屋修缮改造工程	北京启源汇和建设工程有限公司	98,994.66	98,983.17	83,285.93	2024年10月17日	审核中	
60	B60	理学楼东侧屋面防水整修及室内装修工	北京启源汇和建设工程有限公司	195,633.38	195,632.30	183,987.30	2024年10月17日	审核中	
61	B61	主楼墙面粉刷工程	中装华泰(北京)装饰工程有限公司	295,000.00	294,117.74	279,725.92	2024年10月24日	10/31 反馈初审意见	
62	B62	西门广场石材、教学区步道砖及建筑外墙等零星维修	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	277,000.00	273,792.72	248,591.59	2024年10月24日	审核中	
63	B63	1栋206、7栋310、50栋603、50栋605	北京万博装饰工程有限公司	299,800.00	299,750.54	290,391.37	2024年11月1日	等候房管科同住户 预约入户	
64	B64	1栋309、2栋312、4栋104、35栋509	北京万博装饰工程有限公司	285,000.00	284,832.68	278,923.81	2024年11月1日	等候房管科同住户 预约入户	
65	B65	5栋107、5栋303、40栋402、602	北京万博装饰工程有限公司	299,800.00	293,142.70	280,602.69	2024年11月1日	等候房管科同住户 预约入户	
66	B66	家属区35栋南侧围墙、附中校门等改造	北京龙豪百年建筑工程有限公司	211,020.30	195,913.02	149,265.36	2024年11月7日	已审结	2024年11月11日
67	B67	工程实践基地(一期)南侧地下室外墙防水改造	中国建筑第八工程局有限公司	157,192.92	157,192.92	152,917.44	2024年11月11日	11/11 反馈初审意见	
68	B68	能环学院环境工程公共实验室改造	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	183,284.90	181,149.10	158,623.81	2024年11月11日	11/13 反馈初审意见	
69	B69	学生公寓1斋地下一层装修改造工程	北京启源汇合建设工程有限公司	299,882.50	299,879.68	285,528.98	2024年11月11日	审核中	
70	B70	计通学院方兴大厦7层房间装修改造工程	北京万博装饰工程有限公司	293,751.28	293,271.21	252,322.12	2024年11月12日	11/13 反馈初审意见	
71	B71	学生公寓7斋3-11层西侧盥洗室开水器电源改造工程	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	181,987.99	181,986.90	167,879.15	2024年11月12日	11/20 反馈初审意见	
72	B72	实践基地一期2层特陶实验室电气系统改造工程	北京大田机电设备安装工程有限公司	207,000.00	206,924.43	181,436.89	2024年11月15日	11/20 反馈初审意见	
73	B73	城镇化院-科技楼厂房2-3层装修改造	华诚建设集团股份有限公司	200,000.00	199,960.97	192,202.88	2024年11月15日	审核中	
74	B74	体育馆室外南侧二层平台整修	北京八达岭金宸建集团筑有限公司	299,192.47	297,923.63	291,121.42	2024年11月18日	审核中	
62	X1	西三旗1号厂房一层下水改造	北京大田机电设备安装工程有限公司	296,330.00	241,373.18	225,549.01	2024年1月9日	已审结	2024年1月18日
63	X2	西三旗校区4号厂房(餐厅)装修改造工程	北京京泰华建设集团有限公司	200,000.00	199,982.47	178,243.52	2024年1月11日	已审结	2024年1月18日
64	X3	西三旗1号厂房科研周转房108房间实验室改造	北京启源汇合建设工程有限公司	101,575.08	109,092.96	100,734.26	2024年7月18日	已审结	2024年7月25日

2024年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2024年11月20日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价（元）	原报金额	送审金额（元）	报审日期	过程状态	审结日期
65	X4	西三旗校区生物与农业研究中心实验楼修缮工程	中安建华建设工程有限公司	294,263.29	299,898.48	272,141.37	2024年9月9日	2024年9月9日已反馈归口部门补充资料	
66	S1	人工智能研究院公共用房装修改造工程（实验场地）	北京天利荣达建设工程有限公司	298,826.27	298,788.16	285,102.60	2024年1月24日	已审结	2024年5月7日
67	S2	特殊地域环道西北角部分路面硬化	北京合元盛建设工程有限公司	64,092.00	64,092.86	56,027.87	2024年4月9日	已审结	2024年5月7日
68	S3	自然环境腐蚀实验站配电增容工程	北京星远福源电力设备安装有限公司	259,145.09	258,754.75	206,983.60	2024年4月30日	已审结	2024年5月7日
69	S4	昌平校区2号、3号、8号配电室蓄电池、电容器、电抗器、指示灯及保险管更换工程	北京京电伟业电力工程有限公司	295,000.00	295,050.86	288,919.52	2024年5月28日	已审结	2024年6月3日
70	S5	国家科学中心实验室规范接电及配电改造项目	盛隆电气集团电力工程有限公司	260,000.00	228,252.34	203,981.67	2024年6月28日	已审结	2024年11月8日