

2025年北京科技大学修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2025年4月30日）

| 编号   | 工程名称                                                            | 施工单位             | 合同价（元）        | 原报金额（元）       | 送审金额（元）       | 报审日期        | 过程状态        | 审结日期       |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|      | 项目总计                                                            |                  | 14,887,202.97 | 15,235,055.24 | 13,621,285.66 |             |             |            |
|      | 大型修缮项目                                                          |                  | 9,882,461.83  | 10,225,204.49 | 8,962,206.10  |             |             |            |
| 1    | 工程实践基地（一期）地下一层至四层实验室内部改造工程                                      | 中工建业（北京）建设有限公司   | 3,196,146.05  | 3,052,252.10  | 2,151,374.82  | 2024年9月23日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
| 2    | 工程实践基地（一期）五、六层实验室内部改造                                           | 中装华泰（北京）装饰工程有限公司 | 3,580,712.65  | 4,068,078.40  | 3,949,135.51  | 2024年11月19日 | 审核中，初审意见已返回 |            |
| 3    | 主楼、7斋等地下室防水维修                                                   | 东方雨虹建设工程有限公司     | 889,031.80    | 905,386.51    | 856,290.61    | 2024年12月28日 | 已审结         | 2025年1月10日 |
| 4    | 7、8、9栋屋面改造                                                      | 凯基鼎世建设发展有限公司     | 2,216,571.33  | 2,199,487.48  | 2,005,405.16  | 2025年1月14日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
| 5    | 信息办地下一层机房电力增容项目                                                 | 北京华顺电气安装工程有限责任公司 | 2,044,842.96  | 1,916,494.27  | 1,876,377.52  | 2025年3月21日  | 已审结         | 2025年4月14日 |
| 6    | 工程实践基地二期及周边室外安防系统升级改造                                           | 北京天川科技发展有限公司     | 2,478,388.63  | 2,478,388.63  | 2,472,944.13  | 2025年4月8日   | 审核中         |            |
|      | 自审修缮项目-2024                                                     |                  | 1,470,505.65  | 1,488,408.52  | 1,277,858.58  |             |             |            |
| B26  | 工程实践基地一期302、202、206水电改造                                         | 中工建业（北京）建设有限公司   | 123,847.18    | 139,479.83    | 119,659.38    | 2024年5月10日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
| B33  | 实践基地一期601实验室改造工程                                                | 中装华泰（北京）装饰工程有限公司 | 179,000.00    | 176,779.79    | 162,688.51    | 2024年6月11日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
| B51  | 周转房（3栋306、4栋105、7栋308、20栋202）整修改造工程                             | 华北铁建建设有限公司       | 299,000.00    | 298,990.43    | 287,573.91    | 2024年9月23日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
| B52  | 理学楼化学分析测试中心水电改造项目                                               | 北京华宇铭通科技有限公司     | 296,939.53    | 296,439.53    | 209,360.39    | 2024年9月26日  | 已审结         | 2025年3月25日 |
| B67  | 工程实践基地（一期）南侧地下室外墙防水改造                                           | 中国建筑第八工程局有限公司    | 157,192.92    | 157,192.92    | 152,917.44    | 2024年11月11日 | 已审结         | 2025年4月1日  |
| B101 | 周转房粉刷维修工程（2-2-106、38-1-603、38-3-211、38-5-119、19-4-212、50-1-402） | 北京鑫恒昌建筑装饰有限公司    | 197,052.45    | 202,052.45    | 159,561.16    | 2024年12月30日 | 审核中，初审意见已返回 |            |
| G1   | 北京科技大学管庄校区安防系统改造                                                | 北京时代恒安服务有限责任公司   | 217,473.57    | 217,473.57    | 186,097.79    | 2024年12月9日  | 审核中，初审意见已返回 |            |
|      | 自审修缮项目-2025                                                     |                  | 3,534,235.49  | 3,521,442.23  | 3,381,220.98  |             |             |            |
| B1   | 文法学院学生工作办公室装修及文法楼部分房间翻新                                         | 北京京泰华建设集团有限公司    | 194,982.12    | 194,982.00    | 167,901.97    | 2025年1月3日   | 已审结         | 2025年1月15日 |
| B2   | 周转房 1栋106、7栋306、7栋311 整修改造                                      | 北京万博装饰工程有限公司     | 294,900.00    | 294,816.13    | 283,306.77    | 2025年1月7日   | 已审结         | 2025年1月14日 |
| B3   | 周转房 2栋303、21栋205、50栋505、50栋510 整修改造                             | 北京万博装饰工程有限公司     | 299,000.00    | 298,909.92    | 289,771.18    | 2025年1月7日   | 已审结         | 2025年1月14日 |
| B4   | 周转房 38栋214、38栋220、38栋507                                        | 北京万博装饰工程有限公司     | 204,000.00    | 203,866.92    | 198,651.46    | 2025年1月7日   | 已审结         | 2025年1月14日 |
| B5   | 教工住宅38栋平改坡屋面树脂瓦更换及檐沟防水整修                                        | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司  | 298,957.44    | 298,418.02    | 284,892.49    | 2025年1月13日  | 已审结         | 2025年1月14日 |
| B6   | 管庄校区学生宿舍粉刷维修、昌平校区零星修缮                                           | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司  | 144,701.93    | 142,682.27    | 137,469.26    | 2025年1月14日  | 已审结         | 2025年1月15日 |
| B7   | 周转房 1栋209、9栋109、9栋207 整修改造                                      | 北京万博装饰工程有限公司     | 260,500.00    | 260,471.56    | 253,947.69    | 2025年1月16日  | 已审结         | 2025年1月17日 |
| B8   | 周转房 2栋108、9栋209、9栋307 整修改造                                      | 北京万博装饰工程有限公司     | 281,600.00    | 281,265.24    | 272,815.00    | 2025年1月16日  | 已审结         | 2025年1月17日 |
| B9   | 周转房 2栋311、2栋313、37栋102、38栋520 整修改造                              | 北京万博装饰工程有限公司     | 294,800.00    | 294,795.51    | 287,046.27    | 2025年1月16日  | 已审结         | 2025年1月17日 |
| B10  | 周转房 6栋106、9栋110、1栋207 整修改造                                      | 北京万博装饰工程有限公司     | 204,000.00    | 203,953.46    | 201,813.58    | 2025年1月16日  | 已审结         | 2025年1月17日 |
| B11  | 周转房 6栋305、7栋112、44栋505 整修改造                                     | 北京万博装饰工程有限公司     | 285,300.00    | 285,283.90    | 281,816.37    | 2025年1月16日  | 已审结         | 2025年1月17日 |
| B12  | 工程实践中心402实验室装修工程                                                | 华北铁建建设有限公司       | 79,500.00     | 70,456.25     | 64,265.44     | 2025年2月25日  | 已审结         | 2025年2月27日 |
| B13  | 工程实践中心424实验室装修工程                                                | 华北铁建建设有限公司       | 68,000.00     | 67,894.76     | 63,986.43     | 2025年2月25日  | 已审结         | 2025年2月27日 |
| B14  | 机械工程学院机电楼1112房间装修改造                                             | 北京当世豪建筑装饰工程有限公司  | 59,748.22     | 59,539.60     | 56,603.91     | 2025年2月27日  | 已审结         | 2025年3月6日  |
| B15  | 文法学院外墙粉刷及加装空调冷凝水管道                                              | 北京龙豪百年建筑工程有限公司   | 101,887.78    | 101,701.27    | 94,478.26     | 2025年2月27日  | 已审结         | 2025年3月6日  |
| B16  | 教工住宅45栋屋面防水改造工程                                                 | 华北铁建建设有限公司       | 164,469.00    | 164,852.51    | 149,585.90    | 2025年3月6日   | 已审结         | 2025年3月20日 |
| B17  | 学生公寓公共区域吹风机及部分房间电源维修                                            | 北京鑫嘉能电力工程技术有限公司  | 297,889.00    | 297,552.91    | 292,869.00    | 2025年3月11日  | 已审结         | 2025年3月14日 |
| B18  | 高工楼一层消防通道改造工程                                                   | 中广信（北京）建设有限公司    | 77,736.46     | 75,005.59     | 57,855.22     | 2025年3月19日  | 已审结         | 2025年3月27日 |
| B19  | 高工学院218、310实验室及门头、实习基地雨棚等维修改造工程                                 | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司  | 99,252.84     | 98,780.00     | 91,619.60     | 2025年3月20日  | 审核中         |            |

| 编号  | 工程名称                                | 施工单位             | 合同价（元）        | 原报金额（元）       | 送审金额（元）       | 报审日期       | 过程状态 | 审结日期       |
|-----|-------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------------|
|     | 项目总计                                |                  | 14,887,202.97 | 15,235,055.24 | 13,621,285.66 |            |      |            |
| B20 | 前沿院测试楼115MOCVD设备配套电气改造工程            | 国艺天成建设工程技术有限公司   | 298,863.11    | 298,763.12    | 290,439.32    | 2025年3月20日 | 已审结  | 2025年3月27日 |
| B21 | 北京科技大学学生公园、体育馆、地下车库消防疏散指示标志更换维修工程   | 北京人防电气安装工程有限责任公司 | 294,978.67    | 240,212.89    | 222,767.23    | 2025年3月25日 | 退件   |            |
| B22 | 北科大操场井及换热站电缆抢修工程                    | 北京中福顺达点前设备安装有限公司 | 135,000.00    | 134,917.03    | 119,435.73    | 2025年4月14日 | 退件   |            |
| B23 | 科技楼厂房装修                             | 北京龙豪百年建筑工程有限公司   | 266,170.72    | 119,384.83    | 87,100.76     | 2025年4月24日 | 已审结  | 2025年4月30日 |
| S1  | 国科中心力化会议室外加装楼梯                      | 北京正升建设工程有限公司     | 88,155.59     | 88,155.59     | 77,219.24     | 2025年3月20日 | 已审结  | 2025年3月25日 |
| S2  | 昌平创新园A座一层大车间空调基础、隔断安装、地面划线、电气、暖气装工程 | 北京当世豪建筑装饰工程有限公司  | 232,779.35    | 207,760.35    | 203,924.97    | 2025年4月25日 | 审核中  |            |