

2025年北京科技大学基建及修缮项目结算审计情况汇总表（截止到2025年7月4日）

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价	施工单位 报送金额	建设单位 报送金额	报审日期	审核状态	审结日期
		项目总计		268,323,825.06	387,699,136.52	321,958,226.64			
一、		基建项目		240,865,143.00	361,070,404.28	296,653,628.57			
1	2025-01	工程实践基地（一期）地下一层至四层实验室内部改造工程	中工建业（北京）建设有限公司	3,196,146.05	2,205,852.26	2,151,374.82	2024年9月23日	已审结	2025年5月8日
2	2025-02	实践基地（二期）消防系统整改工程	中国建筑第八工程局有限公司	638,622.82	638,622.82	638,622.82	2025年6月20日	已审结	2025年6月20日
3	2025-03	昌平创新园西区总包工程	北京建工集团有限责任公司	237,030,374.13	358,225,929.20	293,863,630.93	2025年5月28日	审核中	
二、		大型修缮项目		15,959,995.47	15,384,026.67	14,722,482.12			
1	2024-15	工程实践基地（一期）地下一层至四层实验室内部改造工程	中工建业（北京）建设有限公司	3,196,146.05	2,205,852.26	2,151,374.82	2024年9月23日	已审结	2025年5月8日
2	2024-22	工程实践基地（一期）五、六层实验室内部改造	中装华泰（北京）装饰工程有限公司	3,580,712.65	4,068,078.40	3,949,135.51	2024年11月19日	审核中，初审意见已反馈	
3	2024-26	主楼、7斋等地下室防水维修	东方雨虹建设工程有限公司	889,031.80	905,386.51	856,290.61	2024年12月28日	已审结	2025年1月10日
4	2025-01	7、8、9栋屋面改造	凯基鼎世建设发展有限公司	2,216,571.33	2,199,487.48	2,005,405.16	2025年1月14日	审核中，初审意见已反馈	
5	2025-02	信息办地下一层机房电力增容项目	北京华顺电气安装工程有限责任公司	2,044,842.96	1,916,494.27	1,876,377.52	2025年3月21日	已审结	2025年4月14日
6	2025-03	工程实践基地二期及周边室外安防系统升级改造	北京天川科技发展有限公司	2,478,388.63	2,478,388.63	2,472,944.13	2025年4月8日	审核中，初审意见已反馈	
7	2025-04	弱电线缆改造工程	北京天龙建筑集团有限公司	1,554,302.05	1,610,339.12	1,410,954.37	2025年5月23日	审核中	
三、		自审修缮项目		11,498,686.59	11,244,705.57	10,582,115.95			
1	2024-B26	工程实践基地一期302、202、206水电改造	中工建业（北京）建设有限公司	123,847.18	139,479.83	119,659.38	2024年5月10日	已审结	未出报告
2	2024-B33	实践基地一期601实验室改造工程	中装华泰（北京）装饰工程有限公司	179,000.00	176,779.79	162,688.51	2024年6月11日	审核中，初审意见已反馈	
3	2024-B51	周转房（3栋306、4栋105、7栋308、20栋202）整修改造工程	华北铁建建设有限公司	299,000.00	298,990.43	287,573.91	2024年9月23日	已审结	未出报告
4	2024-B52	理学楼化学分析测试中心水电改造项目	北京华宇铭通科技有限公司	296,939.53	296,439.53	209,360.39	2024年9月26日	已审结	2025年3月25日
5	2024-B67	工程实践基地（一期）南侧地下室外墙防水改造	中国建筑第八工程局有限公司	157,192.92	157,192.92	152,917.44	2024年11月11日	已审结	2025年4月1日
7	2024-B101	周转房粉刷维修工程（2-2-106、38-1-603、38-3-211、38-5-119、19-4-212、50-1-402）	北京鑫恒昌建筑装饰有限公司	197,052.45	202,052.45	159,561.16	2024年12月30日	审核中，初审意见已反馈	
8	2024-G1	北京科技大学管庄校区安防系统改造	北京时代恒安服务有限责任公司	217,473.57	217,473.57	186,097.79	2024年12月9日	已审结	发票问题，未出报告
9	2025-B1	文法学院学生工作办公室装修及文法楼部分房间翻新	北京京泰华建设集团有限公司	194,982.12	194,982.00	167,901.97	2025年1月3日	已审结	2025年1月15日
10	2025-B2	周转房 1栋106、7栋306、7栋311 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	294,900.00	294,816.13	283,306.77	2025年1月7日	已审结	2025年1月14日
11	2025-B3	周转房 2栋303、21栋205、50栋505、50栋510 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	299,000.00	298,909.92	289,771.18	2025年1月7日	已审结	2025年1月14日
12	2025-B4	周转房 38栋214、38栋220、38栋507	北京万博装饰工程有限公司	204,000.00	203,866.92	198,651.46	2025年1月7日	已审结	2025年1月14日
13	2025-B5	教工住宅38栋平改坡屋面树脂瓦更换及檐沟防水整修	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	298,957.44	298,418.02	284,892.49	2025年1月13日	已审结	2025年1月14日
14	2025-B6	管庄校区学生宿舍粉刷维修、昌平校区零星修缮	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	144,701.93	142,682.27	137,469.26	2025年1月14日	已审结	2025年1月15日
15	2025-B7	周转房 1栋209、9栋109、9栋207 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	260,500.00	260,471.56	253,947.69	2025年1月16日	已审结	2025年1月17日
16	2025-B8	周转房 2栋108、9栋209、9栋307 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	281,600.00	281,265.24	272,815.00	2025年1月16日	已审结	2025年1月17日
17	2025-B9	周转房 2栋311、2栋313、37栋102、38栋520 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	294,800.00	294,795.51	287,046.27	2025年1月16日	已审结	2025年1月17日
18	2025-B10	周转房 6栋106、9栋110、1栋207 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	204,000.00	203,953.46	201,813.58	2025年1月16日	已审结	2025年1月17日
19	2025-B11	周转房 6栋305、7栋112、44栋505 整修改造	北京万博装饰工程有限公司	285,300.00	285,283.90	281,816.37	2025年1月16日	已审结	2025年1月17日
20	2025-B12	工程实践中心402实验室装修工程	华北铁建建设有限公司	79,500.00	70,456.25	64,265.44	2025年2月25日	已审结	2025年2月27日
21	2025-B13	工程实践中心424实验室装修工程	华北铁建建设有限公司	68,000.00	67,894.76	63,986.43	2025年2月25日	已审结	2025年2月27日
22	2025-B14	机械工程学院机电楼1112房间装修改造	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	59,748.22	59,539.60	56,603.91	2025年2月27日	已审结	2025年3月6日
23	2025-B15	文法学院外墙粉刷及加装空调冷凝水管道	北京龙豪百年建筑工程有限公司	101,887.78	101,701.27	94,478.26	2025年2月27日	已审结	2025年3月6日
24	2025-B16	教工住宅45栋屋面防水改造工程	华北铁建建设有限公司	164,469.00	164,852.51	149,585.90	2025年3月6日	已审结	2025年3月20日
25	2025-B17	学生公寓公共区域吹风机及部分房间电源维修	北京鑫嘉能电力工程技术有限公司	297,889.00	297,552.91	292,869.00	2025年3月11日	已审结	2025年3月14日
26	2025-B18	高工楼一层消防通道改造工程	中广信（北京）建设有限公司	77,736.46	75,005.59	57,855.22	2025年3月19日	已审结	2025年3月27日

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价	施工单位报送金额	建设单位报送金额	报审日期	审核状态	审结日期
27	2025-B19	高工学院218、310实验室及门头、实习基地雨棚等维修改造工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	99,252.84	98,780.00	91,619.60	2025年3月20日	已审结	2025年5月14日
28	2025-B20	前沿院测试楼115MOCVD设备配套电气改造工程	国艺天成建设工程技术有限公司	298,863.11	298,763.12	290,439.32	2025年3月20日	已审结	2025年3月27日
29	2025-B21	北京科技大学学生公园、体育馆、地下车库消防疏散指示标志更换维修工程	北京人防电气安装工程有限责任公司	294,978.67	240,212.89	222,767.23	2025年3月25日	已审结	2025年7月2日
30	2025-B22	北科大操场井及换热站电缆抢修工程	北京中福顺达点前设备安装有限公司	135,000.00	134,917.03	119,435.73	2025年4月14日	退件，2016年竣工，需要明确延期原因，现场已无法核量的须整体确认原则	
31	2025-B23	科技楼厂房装修	北京龙豪百年建筑工程有限公司	266,170.72	119,384.83	87,100.76	2025年4月24日	已审结	2025年4月30日
32	2025-B24	周转房（2栋307、38栋302、38栋402、38栋603）	华北铁建建设有限公司	290,500.00	290,142.61	281,539.58	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
33	2025-B25	周转房（7栋208、38栋616、38栋508、42栋203）	华北铁建建设有限公司	279,700.00	279,517.39	274,038.48	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
34	2025-B26	周转房（1栋306、40栋307、42栋411）	华北铁建建设有限公司	204,000.00	231,244.09	226,278.43	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
35	2025-B27	周转房（7栋307、38栋202、42栋505、50栋406）	华北铁建建设有限公司	272,000.00	280,920.15	273,397.64	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
36	2025-B28	周转房（8栋309、2栋102、35栋818）	华北铁建建设有限公司	204,000.00	229,534.71	222,224.12	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
37	2025-B29	周转房（30栋406、50栋416、50栋513、50栋613）	华北铁建建设有限公司	272,000.00	289,227.57	283,879.09	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
38	2025-B30	周转房（38栋101、50栋213、50栋420）	华北铁建建设有限公司	204,000.00	214,938.44	200,577.80	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
39	2025-B31	周转房（38栋613、38栋620、42栋305、50栋308）	华北铁建建设有限公司	272,000.00	294,188.77	284,953.86	2025年4月25日	审核中，初审意见已反馈	
40	2025-B32	计通学院方兴大厦5层房间装修改造	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	96,023.84	95,751.69	84,556.91	2025年5月26日	已审结	2025年6月11日
41	2025-B33	经管楼南侧四层屋面防水整修及一层台阶、地面工程结算	北京美兴达建设工程有限公司	289,000.00	288,281.98	280,963.65	2025年5月26日	已审结	2025年6月12日
40	2025-B32	计通学院方兴大厦5层房间装修改造	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	96,023.84	95,751.69	84,556.91	2025年5月25日	已审结	2025年6月11日
41	2025-B33	经管楼南侧四层屋面防水整修及一层台阶、地面工程结算	北京美兴达建设工程有限公司	289,000.00	288,281.98	280,963.65	2025年5月25日	已审结	2025年6月12日
42	2025-B34	高等工程师学院金工实习基地搬迁改造	北京天泽汇丰建筑工程有限公司	171,308.00	170,848.46	168,562.45	2025年5月30日	已审结	2025年7月4日
43	2025-B35	北京科技大学图书馆天井维修改造工程	北京永成伟业装饰工程有限公司	71,354.86	78,484.42	76,562.23	2025年6月23日	已审结	2025年7月4日
44	2025-B36	家属区物美超市1-2层屋面防水整修工程	北京吉顺建筑工程有限公司	295,990.85	213,688.79	207,594.00	2025年6月23日	已审结	2025年7月2日
45	2025-B37	家属区小物美2层后勤经营办公室装修改造工程	北京吉顺建筑工程有限公司	199,886.00	199,881.09	187,655.00	2025年6月23日	已审结	2025年7月2日
46	2025-B38	周转房粉刷维修（16斋1单元0122、16斋1单元0409、16斋1单元0410、16斋1单元0411、16斋1单元0518、16斋1单元0524、39栋4单元0509、50栋0212、20栋1单元0203）	北京万博装饰工程有限公司	128,598.82	119,209.34	115,842.33	2025年6月24日	审核中，初审意见已反馈	
47	2025-B39	周转房粉刷维修工程（39栋1单元501、39栋1单元601、39栋4单元401、41栋2单元504、43栋4单元607、44栋1单元502、44栋4单元507、44栋5单元609、50栋407、50栋408）	北京万博装饰工程有限公司	165,193.17	144,487.71	137,733.32	2025年6月24日	审核中，初审意见已反馈	
48	2025-B40	周转房粉刷维修工程（39栋4单元210、44栋4单元207、44栋4单元107、43栋3单元205、50栋507）	北京万博装饰工程有限公司	249,892.00	241,525.75	230,994.63	2025年6月24日	审核中，初审意见已反馈	
49	2025-B41	体育馆南、北停车场石材铺装整修工程	北京八达岭金宸建筑集团有限公司	255,686.33	249,199.95	225,043.40		审核中，初审意见已反馈	
50	2025-S1	国科中心力化会议室室外加装楼梯	北京正升建设工程有限公司	88,155.59	88,155.59	77,219.24	2025年3月20日	已审结	2025年3月25日
51	2025-S2	昌平创新园A座一层大车间空调基础、隔断安装、地面划线、电气、暖气装工程	北京当世豪建筑装饰工程有限公司	232,779.35	207,760.35	203,924.97	2025年4月25日	已审结	2025年4月28日
52	2025-S3	金属冶炼基地昌平创新园西区办公室适应性改造	中装华泰（北京）装饰工程有限公司	200,000.00	182,130.60	160,283.88	2025年5月29日	已审结	2025年6月13日
53	2025-S4	土木与资源工程学院昌平校区实验室改造	北京吉顺建筑工程有限公司	289,851.00	289,849.93	286,039.05	2025年6月3日	已审结	2025年6月13日

序号	编号	工程名称	施工单位	合同价	施工单位 报送金额	建设单位 报送金额	报审日期	审核状态	审结日期
54	2025-G1	管庄校区周转房4号楼1单元501、3单元402、5单元302	北京万博装饰工程有限公司	205,000.00	204,788.31	198,433.91	2025年1月7日	审核中，初审意见已反馈	